Приложение 6 к акту

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) -
Стройка -
Объект -

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	02.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2018 г.

Смета №, тротуар
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 422,187 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,129 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 230,73 чел.час

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**ФЕР27-06-001-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *НР (457,31 руб.): 149% от ФОТ* *СП (291,57 руб.): 95% от ФОТ*	100 м3	0,182	7568,09	1049,19	6518,9	637,22	1377,39	190,95	1186,44	115,97	111,616 20,31	51,144 9,31
2	**ФЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка *НР (58,83 руб.): 149% от ФОТ* *СП (37,51 руб.): 95% от ФОТ*	100 м3	0,13	2281,99	126,07	2143,72	177,59	296,66	16,39	278,68	23,09	15,72 2,04	13,88 1,8
3	**ФССЦ-02.3.01.02-0015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14,396	55,26				795,52					
4	**ФЕР27-07-003-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком *НР (692,91 руб.): 149% от ФОТ* *СП (441,79 руб.): 95% от ФОТ*	100 м2	1,297	2143,59	346,41	391,42	12,14	2780,24	449,29	507,67	15,75	42,4 54,99	0,98 1,27
5	**ФССЦ-05.2.04.04-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2	129,7	70,1				9091,97					
7	**ФЕР27-02-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях *3 065,37 = 3 226,95 - 0,001 x 11 978,00 - 0,17 x 880,01* *НР (1962,55 руб.): 149% от ФОТ* *СП (1251,29 руб.): 95% от ФОТ*	100 м	2,0162	3065,37	643,64	78,78	9,64	6180,4	1297,71	158,84	19,44	76,08 153,39	0,72 1,45
8	**ФССЦ-05.2.03.03-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	216,16	71,93				15548,39					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									36070,57	1954,34	2131,63	174,25	230,73	13,83
Накладные расходы									3171,6					
Сметная прибыль									2022,16					
Итого по разделу 1									**41264,33**				**230,73**	**13,83**
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									36070,57	1954,34	2131,63	174,25	230,73	13,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									3171,6					
Сметная прибыль									2022,16					
Итоги по акту:														
Автомобильные дороги									41264,33				230,73	13,83
Итого									41264,33				230,73	13,83
В том числе:														
Материалы									31984,6					
Машины и механизмы									2131,63					
ФОТ									2128,59					
Накладные расходы									3171,6					
Сметная прибыль									2022,16					
перевод в действующие 41 264,33 * 8,67058									357785,67					
НДС 18%									64401,42					
ВСЕГО по акту									**422187,09**				**230,73**	**13,83**